

	Код
Форма по ОКД, по ОКПО по ОКПО по ОКПО	0322005
Полноты по ОКДП	
номер	223/A/10
дата	01.08.2017г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	31.08.2017	01.08.2017	31.08.2017

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за _____ 2017 г.

Основание -

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	3939553,76 руб.
строительных работ	2486,958 тыс. руб.
монтажных работ	240,757 тыс. руб.
оборудования	566,102 тыс. руб.
Средства на оплату труда	498,723 тыс. руб.
Сметная трудоемкость	3625,18 чел.час

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1.							
Устройство полов							

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (керамогранита)	ТЕРр57-2-3 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	100 м2 покрытия	1,177	704,57	829,28
2	2	Разборка покрытий полов: цементных	ТЕРр57-2-4 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	100 м2 покрытия	1,177	2944,29	3465,43
3	3	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	ТЕР11-01-011-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	100 м2 стяжки	1,177	1437,55	1692
4	4	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	ТЕР11-01-011-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	100 м2 стяжки	1,177	1551,12	1825,67
5	5	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза	ТЕР15-04-006-04 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	100 м2 покрытия	1,177	201,53	237,2
6	6	Грунтовка акриловая "Оптимист"	ТССЦ-101-3451 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	т	0,0235	9704,99	228,07
7	7	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	ТЕР11-01-027-06 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	100 м2 покрытия	1,177	10551,84	12419,52
8	8	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	101-0287	м2	-120,1	80,8	-9704,08
9	9	Ст-ть плиток "Керамогранит" цвет по согласованию с "Заказчиком"	Счет	м2	120,1	135,36	16256,74

Парапеты, сапожек

1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	Разборка покрытий "сапожка". из керамических плиток (керамогранита)	ТЕРп57-2-3 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	100 м2 покрытия	0,153	704,57	
11	11	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	ТЕР46-02-009-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	100 м2	0,323	195,51	63,15
12	12	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	ТЕРр61-28-1 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	100 м2 поверхности	0,323	4656,65	1504,1
13	13	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	ТЕР15-02-001-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,323	1744,88	563,6
14	14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза	ТЕР15-04-006-04 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	100 м2 покрытия	0,323	201,53	65,09
15	15	Грунтовка акриловая "Оптимист"	ТСЦ-101-3451 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	т	0,0065	9704,99	63,08
16	16	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных паркетов, сапожка	ТЕР11-01-027-06 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	100 м2 покрытия	0,323	10551,84	3408,24
17	17	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	101-0287	м2	-32,95	80,8	-2662,36
18	18	Ст-ть плиток "Керамогранит" цвет по согласованию с "Заказчиком"	Счет	м2	32,95	135,36	4460,11

	2	3	4	5	6	7	8
19	19	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	ТЕР46-02-009-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	100 м2	1,48	195,51	289,35
20	20	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	ТЕРр61-28-1 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	100 м2 поверхности	2,363	4656,65	11003,66
21	21	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	ТЕР15-02-001-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,363	1744,88	4123,15
22	22	Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проникновения: за 1 раз стен	ТЕР15-04-006-03 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	100 м2 покрытия	2,363	81,41	192,37
23	23	Грунтовка акриловая "Оптимист"	ТССЦ-101-3451 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	т	0,0307	9704,99	297,94
24	24	Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проникновения: за 1 раз стен грунтовой "Байрамикс"	ТЕР15-04-006-03 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	100 м2 покрытия	2,363	81,41	192,37
25	25	Грунтовка "Байрамикс"	ТССЦ-101-3451 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	т	0,0307	9704,99	297,94
26	26	Покрытие поверхностей силиконовым праймером	ТЕР15-04-006-03 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	100 м2 покрытия	2,363	81,41	192,37
27	27	Праймер силиконовый	Счет	кг	54,349	8,24	447,84

[illegible]

2	3	4	5	6	7	8	
36	36	Устройство бетонной подготовки-подбетонка B5W4F75	ТЕР06-01-001-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02- 03-30	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0073	46592,35	340,12
37	37	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских Пм2, Пм3, Пм4	ТЕР06-01-001-16 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02- 03-30	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0238	104096,1	2477,49
38	38	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс B15 (M200)	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/лр	м3	-2,416	545,01	-1316,74
39	39	Бетон дорожный, класс B25W6F100	ТССЦ-401-0109 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/лр	м3	1,32	746,05	984,79
40	40	Бетон дорожный, класс B25W4F75	ТССЦ-401-0109 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/лр	м3	1,08	746,05	805,73
41	41	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	204-0100	т	-0,1928	5225	-1007,38
42	42	Горячекатаная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 10 мм	ТССЦ-204-0110 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/лр	т	0,1114	8843,42	985,16
43	43	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм	ТССЦ-204-0037 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/лр	т	0,1114	1275,08	142,04
Ст1, балки, связи							
44	44	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	ТЕР09-03-012-12 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02- 03-30	1 т конструкций	0,5303	578,76	306,92
45	45	Ст-ть м/конструкций стоек	Счет	т	0,5303	9063,09	4806,16

[illegible]

2	3	4	5	6	7	8	
36	36	Устройство бетонной подготовки-подбетонка B5W4F75	ТЕР06-01-001-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02- 03-30	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0073	46592,35	340,12
37	37	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских Пм2, Пм3, Пм4	ТЕР06-01-001-16 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02- 03-30	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0238	104096,1	2477,49
38	38	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс B15 (M200)	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	м3	-2,416	545,01	-1316,74
39	39	Бетон дорожный, класс B25W6F100	ТССЦ-401-0109 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	м3	1,32	746,05	984,79
40	40	Бетон дорожный, класс B25W4F75	ТССЦ-401-0109 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	м3	1,08	746,05	805,73
41	41	Горячекатаная арматурная сталь класса A-I, A-II, A-III	204-0100	т	-0,1928	5225	-1007,38
42	42	Горячекатанная арматурная сталь класса A500 С, диаметром 10 мм	ТССЦ-204-0110 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	т	0,1114	8843,42	985,16
43	43	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм	ТССЦ-204-0037 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	т	0,1114	1275,08	142,04
Ст1, балки, связи							
44	44	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	ТЕР09-03-012-12 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02- 03-30	1 т конструкций	0,5303	578,76	306,92
45	45	Ст-ть м/конструкций стоек	Счет	т	0,5303	9063,09	4806,16

1	2	3	4	5	6	7	8
46	46	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 16 мм	ТЕР46-08-012-04 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	100 шт.	0,43	132,07	8
47	47	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-04	ТЕР46-08-012-09 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	100 шт.	0,4	275,01	110
48	48	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-04	ТЕР46-08-012-09 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	100 шт.	0,03	375,02	11,25
49	49	Болты анкерные	ТССЦ-101-1929 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	т	0,01628	14200,01	231,18
50	50	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая MASTERFLOW 928/ EMACO S55 для высокоточной цементации оборудования, наливного типа мелкозернистая	ТССЦ-401-1015 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	кг	3,5	7,36	25,76
51	51	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	ТЕР09-03-014-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	1 т конструкций	0,5729	1525,66	874,05
52	52	Ст-ть м/конструкций балок и связей	Счет	т	0,5729	9063,09	5192,24
53	53	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки)	ТЕР09-05-002-02 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	10 т конструкций	0,05729	716,33	41,04
Св1							
54	54	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 300 мм в грунтах группы 3	ТЕР05-01-048-08 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	1 м скважины	8,9	198,51	1766,74

2	3	4	5	6	7	8
55	Устройство свай B5W6F100	ТЕР06-01-001-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02- 03-30	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0014	46592,35	65,23
56	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс B3,5 (M50)	401-0061	м3	-0,1428	412,01	-58,84
57	Бетон дорожный, класс B25W6F100	ТССЦ-401-0109 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	м3	0,1428	746,05	106,54
58	Горячекатанная арматурная сталь класса A500 С, диаметром 10 мм	ТССЦ-204-0110 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	т	0,1114	8843,42	985,16
59	Горячекатанная арматурная сталь класса A500 С, диаметром 14 мм	ТССЦ-204-0108 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	т	0,01136	8843,42	100,46
60	Горячекатанная арматурная сталь класса A500 С, диаметром 8 мм	ТССЦ-204-0134 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	т	0,00182	8843,42	16,1
Рм1						
61	Устройство бетонной подготовки-подбетонка B5W4F75	ТЕР06-01-001-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02- 03-30	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,001	46592,35	46,59
62	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс B3,5 (M50)	401-0061	м3	-0,102	412,01	-42,03
63	Бетон дорожный, класс B25W4F75	ТССЦ-401-0109 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	м3	0,102	746,05	76,1
64	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских - ростверк Рм1	ТЕР06-01-001-16 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02- 03-30	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0052	104096,1	541,3

1	2	3	4	5	6	7	8
65	65	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	м3	-0,5278	545,01	-28,01
66	66	Бетон дорожный, класс В25W6F100	ТССЦ-401-0109 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	м3	0,52	746,05	337,95
67	67	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	204-0100	т	-0,0421	5225	-219,97
68	68	Горячекатаная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 14 мм	ТССЦ-204-0108 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	т	0,0173	8843,42	152,99
69	69	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 8 мм	ТССЦ-204-0134 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	т	0,0181	8843,42	160,07
70	70	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм	ТССЦ-204-0037 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	т	0,0354	1275,08	45,14
71	71	Окраска масляными составами металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	ТЕРп62-31-4 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,165	797,07	131,52
Конструкции ПВХ, алюминиевые							
72	72	Демонтаж: блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	ТЕР10-01-047-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	100 м2 проемов	0,069	1451,05	100,12
73	73	Демонтаж: металлических дверных блоков в готовые проемы	ТЕР09-04-012-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	1 м2 проема	3,36	45,09	151,5
74	74	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	ТЕР10-01-034-08 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	100 м2 проемов	0,297	180470,76	53599,82

75	75	2	3	4	5	6	7	8
		75	Монтаж дверных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами	ТЕР09-04-009-04 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02- 03-30	100 м2	0,2345	23273,98	5457,75
76	76	76	Ст-ть дверных блоков алюминиевых с элементами крепления нащельников и деталей обрамления (самонарезающиеся винты, заклепки)	Счет	м2	23,45	2777,81	65139,64
77	77	77	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	ТЕР10-01-047-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02- 03-30	100 м2 проемов	0,03525	136601,2	4815,19
78	78	78	Ограждение лестничных площадок перилами	ТЕР10-02-041-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02- 03-30	100 м перил	0,048	537,88	25,82
79	79	79	Ст-ть перил ограждения с элементами крепления	Счет	п.м.	4,8	529,66	2542,37
80	80	80	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 2 раза откосов	ТЕР15-04-006-04 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02- 03-30	100 м2 покрытия	0,122	201,53	24,59
81	81	81	Облицовка откосов по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом влагостойким	ТЕР10-05-008-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №563/пр	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,122	4679,05	570,84
82	82	82	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску	ТЕР15-04-005-09 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02- 03-30	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,122	1766,01	215,45
83	83	83	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	ТЕР15-04-006-04 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02- 03-30	100 м2 покрытия	0,222	201,53	44,74
84	84	84	Грунтовка акриловая "Оптимист"	ТСЦЛ-101-3451 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	т	0,0044	9704,99	42,7

№ 1	2	3	4	5	6	7	8
85	85	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких мраморная - "Байрамикс"	ТЕР15-02-005-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02- 03-30	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,222	3478,33	712,4
86	86	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м	ТЕРр51-4-2 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02- 03-30	100 ям	0,07	4798,78	335,91
87	87	Устройство бетонной подготовки	ТЕР06-01-001-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02- 03-30	100 м3 бетона, бугобетона и железобетона в деле	0,018	46592,35	838,66
88	88	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-1,836	412,01	-756,45
89	89	Бетон дорожный, класс В5 (М75)	ТСЦ-401-0102 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	м3	0,51	556,11	283,62
90	91	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	ТЕР09-03-014-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02- 03-30	1 т конструкций	1,285	1525,66	1960,47
91	92	Окраска масляными составами металлических металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	ТЕРр62-31-4 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02- 03-30	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,75	797,07	597,8
92	93	Монтаж ограждающих конструкций кровли, стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	ТЕР09-04-006-04 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02- 03-30	100 м2	0,46	9730,87	4476,2
93	94	Ст-ть кровельных панелей "Венталл" с деталями крепления	Счет	м2	52,9	472,72	25006,89
94	95	Планка примыкания	Счет	п.м	37,5	94,16	3531



2	3	4	5	6	7	8	
95	96	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (песча подушка)	ТЕР27-04-001-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0045	3755,49	16,9
96	97	Песок природный для строительных работ средний	ТСЦ-408-0122 Пр. Департ. архит. Воронеж. обл. от 27.07.10 №250	м3	0,45	77,81	35,01
97	98	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком 710,46 = 8 894,81 - 100 x 70,10 - 5 x 234,87	ТЕР27-07-003-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	100 м2 тротуара	0,195	1182,23	230,53
98	99	Ст-ть тротуарной плитки	Счет	м2	19,89	176,55	3511,58
99	100	Разборка бортовых камней на бетонном основании	ТЕРр68-14-1 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	100 м	0,03	1564,41	46,93
100	101	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	ТЕР27-02-010-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	100 м бортового камня	0,02	4294,43	85,89
101	102	Ст-ть бортовых камней	Счет	м.п.	2	45,61	91,22
102	103	Диск отрезной алмазный	Счет	шт	1	51,49	51,49
Электрика							
103	104	Демонтаж: скрытой электропроводки	ТЕРр67-1-1 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	100 м	2,5	21,76	54,4
104	105	Демонтаж светильников с лампами накаливания	ТЕРр67-4-3 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	100 шт.	0,04	55,18	2,21

1	2	3	4	5	6	7	8
105	106	Светильник пылевлагозащитный	ТЕРМ08-03-594-09 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02- 03-30	100 шт.	0,1	1710,69	1710,69
106	107	Светильники потолочные светодиодные	Счет	шт	6	250,62	1503,72
107	108	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	ТЕРМ08-10-010-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02- 03-30	100 м	11,9	241,02	2868,14
108	109	Трубки защитные гофрированные с клипсами для крепежа	ТССЦ-301-1380 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	м	1190	9,5	11305
109	110	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	ТЕРМ08-02-412-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02- 03-30	100 м	11,9	73,66	876,55
110	111	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	1000 м	0,54	4044,48	2184,02
111	112	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	ТССЦ-501-8483 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	1000 м	0,65	5792,39	3765,05
Уборка и вывоз мусора							
112	113	Затаривание строительного мусора в мешки	ТЕРп69-15-1 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02- 03-30	1 т	2,5	21,74	54,35
113	114	Мешки для мусора	ТССЦ-101-2781 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	100 шт.	0,55	257	141,35

114	115	2	3	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	4	5	6	7	8
							1 т груза	13,89	41,05	570,18
115	116			Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т., на расстояние до 14 км I класс груза	ТССЦпг-03-02-01-014 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30		1 т груза	13,89	26,76	371,7
Раздел 2. Оборудование (тепловые завесы, подъемники)										
Монтаж оборудования										
116	117			Установка тепловых завес производительностью: до 10 тыс. м3/час	ТЕР20-06-006-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30		1 воздухонагреватель	5	237,84	1189,2
117	118			Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 0,03 т-подъемники	ТЕРм37-01-014-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30		1 шт.	2	1064,26	2128,52
Стоимость оборудования										
118	119	O		Ст-ть тепловой завесы 1017*275*315 6кВт 220В с креплениями	Счет		К-т	5	3976,9	19884,5
119	120	O		Подъемники для инвалидов с монтажем(L=6м-1шт.)	Счет		К-т	1	83798,88	83798,88
120	121	O		Подъемники для инвалидов с монтажем(L=4м-1шт)	Счет		К-т	1	54445,6	54445,6
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
ВСЕГО										
Итого Строительные работы										
Итого Монтажные работы										
Итого Оборудование										
Итого										
В том числе:										

1	2	3	4	5	6	7	8
Материалы							155870,6
Машины и механизмы							106110,69
ФОТ							498723,2
Оборудование							566101,75
Накладные расходы							374225,24
Сметная прибыль							210800,17
Компенсация НДС 0*0,18+МАТ*0,18+(ЭМ-ЗПМ)*0,18+(НР*0,1712+СП*0,15)*0,18							414933,33
ВСЕГО с Кпр по акту							3939553,76

В том числе оборудование с монтажом на сумму - 725117,85 руб.

Сдал:  **Денисов С.А.**
 (Проректор по АХР)
 Принял:  **Блощин Л.А.**
 Инженер-сметчик:  **Лушкова Н.И.**

Ответственный: _____

Работы выполнены в полном объеме
 Зам. дир. сои  08.08.2015

СЧЕТ-ФАКТУРА № 8 от 31 августа 2017

ИСПРАВЛЕНИЕ № --- ОТ ---

Продавец Индивидуальный предприниматель Попов Сергей Александрович
Адрес: 394087, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Тимирязева, 4А, кв. 2
ИНН / КПП продавца: 366604696003 /

Грузоотправитель и его адрес: ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Минздрава России, 394036 Россия, г. Воронеж, ул. Студенческая, 10

К платежно-расчетному документу

Покупатель ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Минздрава России

Адрес: 394036, Россия, г. Воронеж, ул. Студенческая, 10

ИНН / КПП покупателя: 3666027794 / 366601001

Валюта наименования, код: Российский рубль 643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11	
Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения	Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара	Цифр. Краткое наимено- вание кода	Номер таможенной декларации	
Ремонт входной группы с установкой оборудования для маломобильных групп населения в здании спортивно-оздоровительного комплекса ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Минздрава России	2а пм	3	1 3 939 553,76	3 939 553,76	6	без НДС	8	3 939 553,76	10	10а	11	
Всего к оплате:				3 939 553,76	X		0,00	3 939 553,76				
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо												Попов С.А.
Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо												Попов С.А.

Индивидуальный предприниматель

(Ф.И.О.)

Попов С.А.

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

(Ф.И.О.)

Попов С.А.

(Ф.И.О.)

Попов С.А.

Инвестор -

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик (Генподрядчик) - ФГБОУ ВО ВГМУ им.Н.Н.Бурденко Минздрава России

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) - ИП Попов С.А.

организация, адрес, телефон, факс

Стройка - г.Воронеж, ул.Студенческая, 10

наименование, адрес

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер 223/A/10

дата 01.08.2017г.

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	31.08.2017г.

Отчетный период	
с	по
01.08.2017г.	31.08.2017г.

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Ремонт входной группы с установкой оборудования для маломобильных групп населения в здании спортивно-оздоровительного комплекса		3 939 553,76	3 939 553,76	3 939 553,76

Итого, руб. 3 939 553,76

Сумма НДС (18%), руб. 0,00

Всего с учетом налогов, руб. 3 939 553,76



Заказчик (генподрядчик):
М П



Директор

/С.А.Попов/

/И.Э.Есауленко/