Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) - ФГБОУ ВО ВГМУ им.Н.Н.Бурденко Минздрава России	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик) - ИП Попов С.А.	по ОКПО	
Стройка - г.Воронеж, ул.Студенческая, 10		
Объект - Ремонт входной группы с установкой оборудования для маломобильных групп населения в здании спортивно-оздоровительного комплекса	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	223/А/10
	дата	01.08.2017г.
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	31.08.2017	01.08.2017	31.08.2017

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за _____ 2017 г.

Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____3939553,76 руб.
строительных работ _____2486,958 тыс. руб.
монтажных работ _____240,757 тыс. руб.
оборудования _____566,102 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____498,723 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____3625,18 чел.час

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.					
		Устройство полов					

	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (керамогранита)	**ТЕРр57-2-3** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м2 покрытия	1,177	704,57	829,28
2	2	Разборка покрытий полов: цементных	**ТЕРр57-2-4** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м2 покрытия	1,177	2944,29	3465,43
3	3	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	**ТЕР11-01-011-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м2 стяжки	1,177	1437,55	1692
4	4	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	**ТЕР11-01-011-02** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м2 стяжки	1,177	1551,12	1825,67
5	5	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза	**ТЕР15-04-006-04** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м2 покрытия	1,177	201,53	237,2
6	6	Грунтовка акриловая "Оптимист"	**ТССЦ-101-3451** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	т	0,0235	9704,99	228,07
7	7	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	**ТЕР11-01-027-06** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м2 покрытия	1,177	10551,84	12419,52
8	8	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	**101-0287**	м2	-120,1	80,8	-9704,08
9	9	Ст-ть плиток "Керамогранит" цвет по согласованию с "Заказчиком"	**Счет**	м2	120,1	135,36	16256,74
		Парапеты, сапожек					

1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	Разборка покрытий "сапожка": из керамических плиток (керамогранита)	**ТЕРр57-2-3** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м2 покрытия	0,153	704,57	[illegible]
11	11	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	**ТЕР46-02-009-02** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м2	0,323	195,51	63,15
12	12	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	**ТЕРр61-28-1** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м2 поверхности	0,323	4656,65	1504,1
13	13	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	**ТЕР15-02-001-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,323	1744,88	563,6
14	14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза	**ТЕР15-04-006-04** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м2 покрытия	0,323	201,53	65,09
15	15	Грунтовка акриловая "Оптимист"	**ТССЦ-101-3451** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	т	0,0065	9704,99	63,08
16	16	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных парапетов, сапожка	**ТЕР11-01-027-06** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м2 покрытия	0,323	10551,84	3408,24
17	17	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	**101-0287**	м2	-32,95	80,8	-2662,36
18	18	Ст-ть плиток "Керамогранит" цвет по согласованию с "Заказчиком"	**Счет**	м2	32,95	135,36	4460,11
		Стены					

	2	3	4	5	6	7	8
19	19	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	**ТЕР46-02-009-02** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м2	1,48	195,51	289,35
20	20	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	**ТЕРр61-28-1** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м2 поверхности	2,363	4656,65	11003,66
21	21	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	**ТЕР15-02-001-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,363	1744,88	4123,15
22	22	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	**ТЕР15-04-006-03** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м2 покрытия	2,363	81,41	192,37
23	23	Грунтовка акриловая "Оптимист"	**ТССЦ-101-3451** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	т	0,0307	9704,99	297,94
24	24	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен грунтовкой "Байрамикс"	**ТЕР15-04-006-03** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м2 покрытия	2,363	81,41	192,37
25	25	Грунтовка "Байрамикс"	**ТССЦ-101-3451** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	т	0,0307	9704,99	297,94
26	26	Покрытие поверхностей силиконовым праймером	**ТЕР15-04-006-03** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м2 покрытия	2,363	81,41	192,37
27	27	Праймер силиконовый	**Счет**	кг	54,349	8,24	447,84

1	2	3	4	5	6	7	8
28	28	Высококачественная "мраморная" штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких	**ТЕР15-02-005-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,363	3478,33	821
29	29	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по подготовленной поверхности: стен за 2 раза	**ТЕР15-04-039-05** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м2 покрытия поверхности	2,363	919,15	2171,95
30	30	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	**ТЕР08-07-001-02** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1,35	789,79	1066,22
		Кирпичная кладка стен, пандуса					
31	31	Кладка отдельных участков кирпичных стен, порог	**ТЕР46-02-007-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	1 м3	33,8	822,16	27789,01
32	32	Исключить: Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	**402-0012**	м3	-8,112	406,01	-3293,55
33	33	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 100	**ТССЦ-402-0015** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	м3	8,112	465,01	3772,16
34	34	Армирование кирпичной кладки	**ТЕР06-01-015-10** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	1 т	0,55	5696,44	3133,04
		Входная группа					
35	35	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов	**ТЕРр68-12-18** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м2 площади разборки	0,195	5395,33	1052,09
		Пм2, Пм3, Пм4					

	2	3	4	5	6	7	8
36	36	Устройство бетонной подготовки-подбетонка B5W4F75	**ТЕР06-01-001-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0073	46592,35	340,12
37	37	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских Пм2, Пм3, Пм4	**ТЕР06-01-001-16** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0238	104096,1	2477,49
38	38	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс B15 (M200)	**ТССЦ-401-0066** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	м3	-2,416	545,01	-1316,74
39	39	Бетон дорожный, класс B25W6F100	**ТССЦ-401-0109** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	м3	1,32	746,05	984,79
40	40	Бетон дорожный, класс B25W4F75	**ТССЦ-401-0109** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	м3	1,08	746,05	805,73
41	41	Горячекатаная арматурная сталь класса A-I, A-II, A-III	**204-0100**	т	-0,1928	5225	-1007,38
42	42	Горячекатанная арматурная сталь класса A500 C, диаметром 10 мм	**ТССЦ-204-0110** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	т	0,1114	8843,42	985,16
43	43	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм	**ТССЦ-204-0037** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	т	0,1114	1275,08	142,04
		Ст1, балки, связи					
44	44	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	**ТЕР09-03-012-12** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	1 т конструкций	0,5303	578,76	306,92
45	45	Ст-ть м/конструкций стоек	**Счет**	т	0,5303	9063,09	4806,16

1	2	3	4	5	6	7	8
28	28	Высококачественная "мраморная" штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких	**ТЕР15-02-005-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,363	3478,33	821
29	29	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по подготовленной поверхности: стен за 2 раза	**ТЕР15-04-039-05** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м2 покрытия поверхности	2,363	919,15	2171,95
30	30	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	**ТЕР08-07-001-02** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1,35	789,79	1066,22
		Кирпичная кладка стен, пандуса					
31	31	Кладка отдельных участков кирпичных стен, порог	**ТЕР46-02-007-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	1 м3	33,8	822,16	27789,01
32	32	Исключить: Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	**402-0012**	м3	-8,112	406,01	-3293,55
33	33	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 100	**ТССЦ-402-0015** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	м3	8,112	465,01	3772,16
34	34	Армирование кирпичной кладки	**ТЕР06-01-015-10** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	1 т	0,55	5696,44	3133,04
		Входная группа					
35	35	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов	**ТЕРр68-12-18** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м2 площади разборки	0,195	5395,33	1052,09
		Пм2, Пм3, Пм4					

	2	3	4	5	6	7	8
36	36	Устройство бетонной подготовки-подбетонка B5W4F75	**ТЕР06-01-001-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0073	46592,35	340,12
37	37	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских Пм2, Пм3, Пм4	**ТЕР06-01-001-16** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0238	104096,1	2477,49
38	38	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс B15 (M200)	**ТССЦ-401-0066** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	м3	-2,416	545,01	-1316,74
39	39	Бетон дорожный, класс B25W6F100	**ТССЦ-401-0109** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	м3	1,32	746,05	984,79
40	40	Бетон дорожный, класс B25W4F75	**ТССЦ-401-0109** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	м3	1,08	746,05	805,73
41	41	Горячекатаная арматурная сталь класса A-I, A-II, A-III	**204-0100**	т	-0,1928	5225	-1007,38
42	42	Горячекатанная арматурная сталь класса A500 C, диаметром 10 мм	**ТССЦ-204-0110** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	т	0,1114	8843,42	985,16
43	43	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм	**ТССЦ-204-0037** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	т	0,1114	1275,08	142,04
		Ст1, балки, связи					
44	44	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	**ТЕР09-03-012-12** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	1 т конструкций	0,5303	578,76	306,92
45	45	Ст-ть м/конструкций стоек	**Счет**	т	0,5303	9063,09	4806,16

1	2	3	4	5	6	7	8
46	46	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 16 мм	**ТЕР46-08-012-04** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 шт.	0,43	132,07	5
47	47	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-04	**ТЕР46-08-012-09** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 шт.	0,4	275,01	110
48	48	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-04	**ТЕР46-08-012-09** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 шт.	0,03	375,02	11,25
49	49	Болты анкерные	**ТССЦ-101-1929** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	т	0,01628	14200,01	231,18
50	50	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая MASTERFLOW 928/ EMACO S55 для высокоточной цементации оборудования, наливного типа мелкозернистая	**ТССЦ-401-1015** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	кг	3,5	7,36	25,76
51	51	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	**ТЕР09-03-014-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	1 т конструкций	0,5729	1525,66	874,05
52	52	Ст-ть м/конструкций балок и связей	**Счет**	т	0,5729	9063,09	5192,24
53	53	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки)	**ТЕР09-05-002-02** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	10 т конструкций	0,05729	716,33	41,04
		Св1					
54	54	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 300 мм в грунтах группы 3	**ТЕР05-01-048-08** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	1 м скважины	8,9	198,51	1766,74

	2	3	4	5	6	7	8
55	55	Устройство свай B5W6F100	**ТЕР06-01-001-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0014	46592,35	65,23
56	56	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	**401-0061**	м3	-0,1428	412,01	-58,84
57	57	Бетон дорожный, класс B25W6F100	**ТССЦ-401-0109** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	м3	0,1428	746,05	106,54
58	58	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 10 мм	**ТССЦ-204-0110** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	т	0,1114	8843,42	985,16
59	59	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 14 мм	**ТССЦ-204-0108** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	т	0,01136	8843,42	100,46
60	60	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 8 мм	**ТССЦ-204-0134** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	т	0,00182	8843,42	16,1
		Рм1					
61	61	Устройство бетонной подготовки-подбетонка B5W4F75	**ТЕР06-01-001-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,001	46592,35	46,59
62	62	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	**401-0061**	м3	-0,102	412,01	-42,03
63	63	Бетон дорожный, класс B25W4F75	**ТССЦ-401-0109** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	м3	0,102	746,05	76,1
64	64	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских - ростверк Рм1	**ТЕР06-01-001-16** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0052	104096,1	541,3

1	2	3	4	5	6	7	8
65	65	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	**ТССЦ-401-0066** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	м3	-0,5278	545,01	-28[illegible]
66	66	Бетон дорожный, класс В25W6F100	**ТССЦ-401-0109** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	м3	0,52	746,05	387,95
67	67	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	**204-0100**	т	-0,0421	5225	-219,97
68	68	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 14 мм	**ТССЦ-204-0108** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	т	0,0173	8843,42	152,99
69	69	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 8 мм	**ТССЦ-204-0134** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	т	0,0181	8843,42	160,07
70	70	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм	**ТССЦ-204-0037** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	т	0,0354	1275,08	45,14
71	71	Окраска масляными составами металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	**ТЕРр62-31-4** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,165	797,07	131,52
		Конструкции ПВХ, алюминиевые					
72	72	Демонтаж: блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	**ТЕР10-01-047-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м2 проемов	0,069	1451,05	100,12
73	73	Демонтаж: металлических дверных блоков в готовые проемы	**ТЕР09-04-012-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	1 м2 проема	3,36	45,09	151,5
74	74	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	**ТЕР10-01-034-08** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м2 проемов	0,297	180470,76	53599,82

	2	3	4	5	6	7	8
75	75	Монтаж дверных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами	**ТЕР09-04-009-04** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м2	0,2345	23273,98	5457,75
76	76	Ст-ть дверных блоков алюминиевых с элементами крепления нащельников и деталей обрамления (самонарезающиеся винты, заклепки)	**Счет**	м2	23,45	2777,81	65139,64
77	77	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	**ТЕР10-01-047-02** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м2 проемов	0,03525	136601,2	4815,19
78	78	Ограждение лестничных площадок перилами	**ТЕР10-02-041-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м перил	0,048	537,88	25,82
79	79	Ст-ть перил ограждения с элементами крепления	**Счет**	п.м.	4,8	529,66	2542,37
80	80	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза откосов	**ТЕР15-04-006-04** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м2 покрытия	0,122	201,53	24,59
81	81	Облицовка откосов по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом влагостойким	**ТЕР10-05-008-01** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №563/пр*	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,122	4679,05	570,84
82	82	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску	**ТЕР15-04-005-09** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,122	1766,01	215,45
83	83	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	**ТЕР15-04-006-04** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м2 покрытия	0,222	201,53	44,74
84	84	Грунтовка акриловая "Оптимист"	**ТССЦ-101-3451** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	т	0,0044	9704,99	42,7

1	2	3	4	5	6	7	8
85	85	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких мраморная- "Байрамикс"	**ТЕР15-02-005-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,222	3478,33	772
86	86	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м	**ТЕРр51-4-2** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 ям	0,07	4798,78	335,91
87	87	Устройство бетонной подготовки	**ТЕР06-01-001-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,018	46592,35	838,66
88	88	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	**401-0061**	м3	-1,836	412,01	-756,45
89	89	Бетон дорожный, класс В5 (М75)	**ТССЦ-401-0102** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	м3	0,51	556,11	283,62
90	91	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	**ТЕР09-03-014-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	1 т конструкций	1,285	1525,66	1960,47
91	92	Окраска масляными составами металлических металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	**ТЕРр62-31-4** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,75	797,07	597,8
92	93	Монтаж ограждающих конструкций кровли, стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	**ТЕР09-04-006-04** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м2	0,46	9730,87	4476,2
93	94	Ст-ть кровельных панелей "Венталл" с деталями крепления	**Счет**	м2	52,9	472,72	25006,89
94	95	Планка примыкания	**Счет**	п.м	37,5	94,16	3531

	2	3	4	5	6	7	8
95	96	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (песча подушка)	**ТЕР27-04-001-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0045	3755,49	16,9
96	97	Песок природный для строительных работ средний	**ТСЦ-408-0122** *Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250*	м3	0,45	77,81	35,01
97	98	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком *710,46 = 8 894,81 - 100 x 70,10 - 5 x 234,87*	**ТЕР27-07-003-02** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м2 тротуара	0,195	1182,23	230,53
98	99	Ст-ть тротуарной плитки	**Счет**	м2	19,89	176,55	3511,58
99	100	Разборка бортовых камней на бетонном основании	**ТЕРр68-14-1** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м	0,03	1564,41	46,93
100	101	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	**ТЕР27-02-010-02** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м бортового камня	0,02	4294,43	85,89
101	102	Ст-ть бортовых камней	**Счет**	м.п.	2	45,61	91,22
102	103	Диск отрезной алмазный	**Счет**	шт	1	51,49	51,49
		Электрика					
103	104	Демонтаж: скрытой электропроводки	**ТЕРр67-1-1** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м	2,5	21,76	54,4
104	105	Демонтаж светильников с лампами накаливания	**ТЕРр67-4-3** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 шт.	0,04	55,18	2,21

1	2	3	4	5	6	7	8
105	106	Светильник пылевлагозащищенный	**ТЕРм08-03-594-09** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 шт.	0,1	1710,69	171,
106	107	Светильники потолочные светодиодные	**Счет**	шт	6	250,62	1503,72
107	108	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	**ТЕРм08-10-010-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м	11,9	241,02	2868,14
108	109	Трубки защитные гофрированные с клипсами для крепежа	**ТССЦ-301-1380** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	м	1190	9,5	11305
109	110	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	**ТЕРм08-02-412-02** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	100 м	11,9	73,66	876,55
110	111	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	**ТССЦ-501-8482** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	1000 м	0,54	4044,48	2184,02
111	112	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	**ТССЦ-501-8483** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	1000 м	0,65	5792,39	3765,05
		Уборка и вывоз мусора					
112	113	Затаривание строительного мусора в мешки	**ТЕРр69-15-1** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	1 т	2,5	21,74	54,35
113	114	Мешки для мусора	**ТССЦ-101-2781** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	100 шт.	0,55	257	141,35

	2	3	4	5	6	7	8
114	115	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	**ТССЦпг-01-01-01-041** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	1 т груза	13,89	41,05	570,18
115	116	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 14 км I класс груза	**ТССЦпг-03-02-01-014** *Приказ ДАСП Воронеж.обл.. от 03.03.15 №61-02-03-30*	1 т груза	13,89	26,76	371,7
		Раздел 2. Оборудование (тепловые завесы, подъемники)					
		Монтаж оборудования					
116	117	Установка тепловых завес производительностью: до 10 тыс. м3/час	**ТЕР20-06-006-02** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	1 воздухонагреватель	5	237,84	1189,2
117	118	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 0,03 т-подъемники	**ТЕРм37-01-014-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	1 шт.	2	1064,26	2128,52
		Стоимость оборудования					
118	119 *О*	Ст-ть тепловой завесы 1017*275*315 6кВт 220В с креплениями	**Счет**	к-т	5	3976,9	19884,5
119	120 *О*	Подъемники для инвалидов с монтажем(L=6м-1шт;)	**Счет**	к-т	1	83798,88	83798,88
120	121 *О*	Подъемники для инвалидов с монтажем(L=4м-1шт)	**Счет**	к-т	1	54445,6	54445,6
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							473970,64
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах							2708791,16
Накладные расходы							374225,24
Сметная прибыль							210800,17
ВСЕГО							3708749,9
Итого Строительные работы							2486958,26
Итого Монтажные работы							240756,56
Итого Оборудование							566101,75
Итого							3293816,57
В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
Материалы							1558705,
Машины и механизмы							106110,69
ФОТ							498723,2
Оборудование							566101,75
Накладные расходы							374225,24
Сметная прибыль							210800,17
Компенсация НДС О*0,18+МАТ*0,18+(ЭМ-ЗПМ)*0,18+(НР*0,1712+СП*0,15)*0,18							414933,33
ВСЕГО с Кпр по акту							**3939553,76**

В том числе оборудование с монтажем на сумму - 725117,85 руб.

Сдал: _____ /Попов С.А./
(Директор)

Принял: _____ /Блощицын Л.А./
(Проректор по АХР)

Инженер-сметчик: _____ /Ушакова Т.Н./

Ответственный: _____/_____/

Работы выполнены в полном объеме
Зам. дир. СОК Попов С.А.

Прилож
к постановлению Правительства Российской Федер
от 26 декабря 2011 г. N 1137

СЧЕТ-ФАКТУРА № 8 от 31 августа 2017

ИСПРАВЛЕНИЕ № --- от ---

Продавец: Индивидуальный предприниматель Попов Сергей Александрович
Адрес: 394087, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Тимирязева, 4А, кв. 2
ИНН / КПП продавца: 366604696003 /
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Минздрава России; 394036, Россия, г. Воронеж, ул. Студенческая, 10
К платежно-расчетному документу
Покупатель: ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Минздрава России
Адрес: 394036, Россия, г. Воронеж, ул. Студенческая, 10
ИНН / КПП покупателя: 3666027794 / 366601001
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения: Код	Единица измерения: Условное обозначение (национальное)	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара: Цифровой код	Страна происхождения товара: Краткое наименование	Номер таможенной декларации
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
Ремонт входной группы с установкой оборудования для маломобильных групп населения в здании спортивно-оздоровительного комплекса ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Минздрава России		пм	1	3 939 553.76	3 939 553.76	без акциза	без НДС	без НДС	3 939 553.76	-	-	-
Всего к оплате:					3 939 553.76	X		0,00	3 939 553.76			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Попов С.А. (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Попов С.А. (Ф.И.О.)

Индивидуальный предприниматель _____ (подпись) Попов С.А. (Ф.И.О.) _____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Примечание. 1. Первый экземпляр счета-фактуры, составленного на бумажном носителе - покупателю, второй экземпляр - продавцу.
2. При составлении организацией счета-фактуры в электронном виде показатель «Главный бухгалтер (подпись) (Ф.И.О.)» не формируется.

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	322001
Инвестор -	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) - ФГБОУ ВО ВГМУ им.Н.Н.Бурденко Минздрава России	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик) - ИП Попов С.А.	по ОКПО	
Стройка - г.Воронеж, ул.Студенческая, 10		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	223/А/10
	дата	01.08.2017г.
	Вид операции	

организация, адрес, телефон, факс
организация, адрес, телефон, факс
организация, адрес, телефон, факс
наименование, адрес

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
1	31.08.2017г.	01.08.2017г.	31.08.2017г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб. с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Ремонт входной группы с установкой оборудования для маломобильных групп населения в здании спортивно-оздоровительного комплекса		3 939 553,76	3 939 553,76	3 939 553,76
				Итого, руб.	3 939 553,76
				Сумма НДС (18%), руб.	0,00
				Всего с учетом налогов, руб.	3 939 553,76

Подрядчик (субподрядчик):
М П

Директор /С.А.Попов/

Заказчик (генподрядчик):
М П

Ректор / И.Э.Есауленко/